

Combin Banská Štiavnica:

Prehľad vykonaných prác – 8.týžden

Zvolenská Slatina:

Postup prác: Práce na stoke CA dokončenie odbočení zo strany dodávateľa Geostav Detva.

Práce na stoke A od Š10-Š9 prerušené práce kvôli rekondičným pobytom zamestnancov

Práce na stoke AA-1 od Š21-Š23 výkop a pokládka potrubí PVC dn300, paženie, sondovanie IS, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov,

Kanalizačné odbočenia dn150 včetně revíznych šácht dn400 na stoke AC,FA-1 tlakové skúšky potrubia s odbočeniami.

Predpoklad prác - 9.týždeň

Práce na stoke AA-1 rozoberanie oplatení ,vyhotovenie cesty pre techniku a dovoz materiálu od Š23-Š25 výkop a pokládka potrubí PVC dn300, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov.

Práce na stoke A: výkop a pokládka potrubí PVC dn300, paženie, sondovanie IS, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, čistenie vozovky.

Výkop kanalizačných odbočení na stoke FA-1,AC,

Upozornenie na obmedzenie dopravy na Borovínskej ceste v 7.Kalendárnom týždni v trvaní do konca 9.Kalendárneho týždňa. Výkop hlavného zberača stoky A od Š7 po Š10. (križovatka Pod Dielom – Boroviny) uzávierka cesty v súlade s projektom dopravného značenia. Obchádzka je možná cez Ulicu Pod Dielom smerom ku kameňolomu a opačne. Obmedzenie dopravy sa týka len pracovných dní od pondelka do piatku v trvaní 7:30-17:00. **Neplatí pre 8.Kalendárny týždeň**

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.