

Combin Banská Štiavnica:

Prehľad vykonaných prác – 11.týžden

Zvolenská Slatina:

Postup prác: Výkop pre výtlačné potrubie, zváranie a montáž výtlačného potrubia, Gravitačný úsek na výtlačnom potrubí, montáž šachty ŠV1 výkop a pokládka potrubí PVC dn300 , paženie , montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov. Montáž oplotení na stoke AA-1(záhrady ul.Poľovnícka).

Kanalizačné odbočenia dn150 včetně revíznych šácht dn400 na stoke AB,AC (Borovínska cesta, Pod Dielom).

ČS-1(čerpacia stanica): prerušenie prác.

Výrub stromov na stoke D (medzi Kultúrnym domom a Starožitníctvom).

Predpoklad prác - 12.týždeň

Práce na stoke D (prepoj medzi ul. Malá Strana a ul. SNP) od Š68 po Š69. výkop a pokládka potrubí PVC dn300,paženie,montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov.

Práce na stoke BA (Sládkovičova ul.),D (Malá Strana) výkop kanalizačných odbočení a pokládka potrubí PVC DN 150 a DN 200, paženie, montáž revíznych šácht dn 400 , zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov. Konečné terénne úpravy na stoke AA-1(záhrady ul.Poľovnícka) sa budú realizovať pri priaznivých poveternostných podmienkach.

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.