

## Combin Banská Štiavnica:

### Zvolenská Slatina

#### Prehľad vykonaných prác – 13.týžden

**Postup prác:** Práce na stoke D (ul. Malá Strana ) .Výkop a pokládka potrubí PVC DN150, paženie, montáž revíznych šácht DN400 , zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov.

Práce na stoke BA (Sládkovičova ul.), výkop kanalizačných odbočení a pokládka potrubí PVC DN200

Práce na stoke AB,AC (ul. Borovínska cesta, ul. Pod Dielom).Kanalizačné odbočenia DN150 včetně revíznych šácht DN400.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Práce na stoke B (ul. T. Vansovej): Frézovanie vozovky

#### Predpoklad prác - 14.týždeň

Konečné terénne úpravy na stoke AA-1(záhrady ul. Poľovnícka) sa budú realizovať pri priaznivých poveternostných podmienkach.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Práce na stoke B (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka potrubí PVC DN300, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov.

Práce na stoke FA-1: Terénne úpravy, Výkop a pokládka potrubí PVC DN300 od š118-po š117 pri štátnej ceste I.triedy.

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.