

Zvolenská Slatina

Prehľad vykonaných prác – 19.týžden

Postup prác:

Práce na stoke B (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Práce na stoke C (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Predpoklad prác - 20.týždeň

Príprava pre asfaltovanie odfrézovaného úseku jedného jazdného pruhu na Stoke B.(ul T. Vansovej)

Práce na stoke C (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Vytyčovanie a príprava stôk D, E, F-časť 2 a 3, FA, FA-1 v úsekoch pri štátnej ceste I.triedy I/16 (ul.SNP).

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Kamerové skúšky.

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.