

Zvolenská Slatina

Prehľad vykonaných prác – 24. týždeň

Práce na stoke C (ul. T. Vansovej): Výkop, pretláčanie ocelových chráničiek, pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Dopojenie výtlačného potrubia V1 pod železničnou traťou do ŠV1.(ul. Borovínska cesta)

Vsunutie potrubia do pretlaku na ul. Športová, montáž 2ks šácht DN 1000, zásyp štartovacej jamy, dopojenie kanalizácie do existujúcej na ul. Športová š94.

Predpoklad prác - 25. týždeň

Práce na stoke F časť.3 (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných potrubí PVC DN300, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS, rozoberanie zámkovej dlažby,

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Búranie betónu na existujúcej kanalizácii pre osadenie šachty š75. Montáž š75 na stoke E (ul. Malá Strana, SNP pri predajni JOMASEPO)

Montáž šachty š95 na stoke FA (ul. SNP v chodníku).

Kompletizácia úsekov pri pretlakoch pod št. cestou I/16

Vypracoval: Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica, s.r.o.