

## **Zvolenská Slatina**

### **Prehľad prác - 28.týždeň**

Práce na stoke FA-1 (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Práce na stoke FA (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Práce na stoke FA (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných potrubí PVC DN300, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Práce na stoke E (ul. Malá Strana): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Presun dopravného značenia zo stoky FA na stoku F časť 3 (ul.SNP)

### **Predpoklad prác - 29.týždeň**

Práce na stoke FA (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Práce na stoke F časť 3. (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných potrubí PVC DN300, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Práce na výtlačnom potrubí V1: spevňovanie svahov kamennou rovnatinou. (rieka Slatina)

Sondovanie vodovodu na stok F časť 2. (ul. SNP)

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.