

Zvolenská Slatina

Prehľad prác - 30.týždeň

Práce na stoke F časť 3. (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Práce na stoke F časť 2. (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných potrubí PVC DN300, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS. Kolízia s vodovodom (prerušenie prác).

Rozoberanie chodníka na stoke F časť 2.(ul. SNP)

Sondovanie vodovodu na stoke F časť 2.

Práce na odbočeniach ktoré neboli zahrnuté do PD.

Predpoklad prác - 31.týždeň

Práce na odbočeniach ktoré neboli zahrnuté v PD.

Prerušenie prác kvôli kolíziám s vodovodom na všetkých stokách.

Povrchové úpravy na stoke FA-1 a FA betónovanie chodníka, spätné úpravy chodníka na ul. SNP.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Vypracoval: Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica, s.r.o.