

Combin Banská Štiavnica :

**Prehľad vykonaných prác – 3.týžden**

**Zvolenská Slatina:**

Postup prác: Stoka „A“

Práce na Stoke „A“ od Š4-Š6 výkop a pokládka potrubí PVC dn300 , paženie, sondovanie IS, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, upratovanie komunikácie, odvoz a dovoz materiálov. Vytýčovanie podzemných IS na stoke FA-1.

**Predpoklad prác - 4.týždeň**

Práce na stoke FA-1 Š128-Š125 ,Š121-Š118 výkop a pokládka potrubí PVC dn300, paženie, sondovanie IS, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov.

Výkop kanalizačných odbočení na stoke AA,AB,AC.