

Harmonogram prác na stoke AA-1 súkromné záhrady

17.1.2019 – Oficiálne oznámenie o zámere zahájiť práce na stoke AA-1 súkromným vlastníkom pozemkov.

18.1.2019 - 3.2.2019 Vztýčenie trasy geodetom. Pasportizácia všetkých dotknutých objektov (záhrad). Jedna kópia bude uložená na Obecnom úrade pred zahájením výkopov **aby prípadne nevznikli spory o čase vyhotovenia pasportizácie**. Fotodokumentácia je smerodajný podklad pre spätné úpravy. Rozoberanie oplotení.

4.2. 2019 - zahájenie výkopových prác. Odhumusovanie pôdy, pokládka potrubia PVC dn300 montáž betónových šácht.

1.3.2019 – ukončenie výkopových prác na hlavnej vetve stoke AA-1

4.-15.3.2019 – výkop kanalizačných odbočení terénne úpravy v záhradách montáž oplotení.