

## Combin Banská Štiavnica :

### **Prehľad vykonaných prác – 4.týžden**

#### **Zvolenská Slatina:**

Postup prác: Stoka „FA-1“

Práce na stoke FA-1 Š128-Š125 ,Š121-Š119 výkop a pokládka potrubí PVC dn300 , paženie, sondovanie IS, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, upratovanie, odvoz a dovoz materiálov.

Potup prác: Stoka „AA“

Výkop a montáž kanalizačných odbočení včtetne revíznych šácht DN 400

### **Predpoklad prác - 5.týždeň**

Práce na stoke FA-1 Š125-Š123 ,Š119-Š117 výkop a pokládka potrubí PVC dn300, paženie, sondovanie IS, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov.

Výkop kanalizačných odbočení na stoke AA,AB,AC.

**Upozornenie na obmedzenie dopravy** na Borovínskej ceste v 6.Kalendárnom týždni v trvaní do konca 7.Kalendárneho týždna. Výkop hlavného zberača stoky A od Š7 po Š10. (križovatka Pod Dielom – Boroviny) uzávierka cesty v súlade s projektom dopravného značenia. Obchádzka je možná cez Ulicu Pod Dielom smerom ku kameňolomu a opačne. Obmedzenie dopravy sa týka len pracovných dní od pondelka do piatku v trvaní 7:30-17:00.

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.