

Combin Banská Štiavnica:

Prehľad vykonaných prác – 5.týžden

Zvolenská Slatina:

Postup prác: Práce na výstavbe kanalizácie sú zastavené v celom rozsahu v dôsledku klimatických podmienok.(súvislá vrstva snehu a ľadu)

Predpoklad prác - 6.týždeň

Práce na stoke FA-1 Š125-Š123 ,Š119-Š117 výkop a pokládka potrubí PVC dn300, paženie, sondovanie IS, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov.

Výkop kanalizačných odbočení na stoke AA,AB,AC.

Upozornenie na obmedzenie dopravy na Borovínskej ceste v 7.Kalendárnom týždni v trvaní do konca 8.Kalendárneho týždňa. Výkop hlavného zberača stoky A od Š7 po Š10. (križovatka Pod Dielom – Boroviny) uzávierka cesty v súlade s projektom dopravného značenia. Obchádzka je možná cez Ulicu Pod Dielom smerom ku kameňolomu a opačne. Obmedzenie dopravy sa týka len pracovných dní od pondelka do piatku v trvaní 7:30-17:00.

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.