

Combin Banská Štiavnica:

**Prehľad vykonaných prác – 9.týžden**

Zvolenská Slatina:

**Postup prác:** Práce na stoke CA dokončenie kanalizačných odbočení.

Práce na stoke A od Š9-Š7 výkop a pokládka potrubí PVC dn300, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov.

Práce na stoke AA-1 od Š23-Š26 výkop a pokládka potrubí PVC dn300, paženie, sondovanie IS, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov,

Kanalizačné odbočenia dn150 včetně revíznych šácht dn400 na stoke CA,AA-1 tlakové skúšky potrubia s odbočeniami.

**Predpoklad prác - 10.týždeň**

Práce na stoke AA-1 Š16-Š21 výkop a pokládka potrubí PVC dn300 a dn 150, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov. Hrubé terénne úpravy v záhradách. Vyhrabanie pozemkov a konečné terénne úpravy sa budú realizovať, keď to dovoľia poveternostné podmienky.

Výkop kanalizačných odbočení na stoke AA-1,AC,

Dovoz ČS-1, príprava stavebnej jamy pre umiestnenie ČS-1

Presun jednej pracovnej skupiny na stoku AH-3 do Očovej.

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.