

Combin Banská Štiavnica:

Zvolenská Slatina

Prehľad vykonaných prác – 12.týžden

Postup prác: Práce na stoke D (prepoj medzi ul. Malá Strana a ul. SNP) od Š68 po Š69. výkop a pokládka potrubí PVC DN300,paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov. Kanalizačné odbočenia DN150 včetně revíznych šácht DN400 na stoke D(ul. Malá Strana).

Kanalizačné odbočenia DN150 včetně revíznych šácht DN400 na stoke AB,AC (ul. Borovínska cesta, ul. Pod Dielom).

ČS-1(čerpacia stanica): rozeberanie debnenia, provizórne oplatenie okolo ČS-1.

Predpoklad prác - 13.týždeň

Práce na stoke BA (Sládkovičova ul.), D (Malá Strana) výkop kanalizačných odbočení a pokládka potrubí PVC DN150 a DN200, paženie, montáž revíznych šácht DN400 , zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov. Konečné terénne úpravy na stoke AA-1(záhrady ul. Poľovnícka) sa budú realizovať pri priaznivých poveternostných podmienkach.

Skúšky vodotesnosti.

Práce na stoke B (ul. T. Vansovej): Frézovanie vozovky, výkop a pokládka potrubí PVC DN300, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov.

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.