

## Combin Banská Štiavnica:

### Zvolenská Slatina

#### Prehľad vykonaných prác – 14.týžden

##### **Postup prác:**

Konečné terénne úpravy na stoke AA-1(záhrady ul. Poľovnícka) rozprestrenie ornice, vyhrabanie pozemkov od kameňov, vysiatie trávy.

Práce na stoke BA (Sládkovičova ul.) výkop kanalizačných odbočení a pokládka potrubí PVC DN200 včetně revíznych šácht DN400.

Práce na stoke AB (Poľovnícka ul.) úprava verejnej zelene.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Práce na stoke FA-1(ul. SNP): Výkop a pokládka potrubí PVC DN300, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov.

Práce na stoke B (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka potrubí PVC DN300, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov.

#### Predpoklad prác - 15.týždeň

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Práce na stoke B (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka potrubí PVC DN300, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov.

Práce na stoke C (ul. T. Vansovej): .) výkop kanalizačných odbočení a pokládka potrubí PVC DN150 včetně revíznych šácht DN400.

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.