

Combin Banská Štiavnica:

Zvolenská Slatina

Prehľad vykonaných prác – 18.týžden

Postup prác:

Práce na stoke B (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka potrubí PVC DN300 medzi šachtami š34 až JŠ, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Práce na stoke B (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Vytyčovanie podzemných objektov pri pretláčaní pod železničnou traťou.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

3.5.2019 a 6.5.2019 prerušené práce kvôli školeniu zamestnancov od ŽSR.

Predpoklad prác - 19.týždeň

Práce na stoke B (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Príprava pre asfaltovanie odfrézovaného úseku jedného jazdného pruhu na Stoke B.

Práce na stoke C (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.