

Zvolenská Slatina

Prehľad vykonaných prác – 25.týžden

Práce na stoke C (ul. T. Vansovej): Výkop, pretláčanie ocelových chráničiek, pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Práce na stoke E (ul. Malá Strana): Výkop a pokládka kanalizačných potrubí PVC DN300 od š76-š78, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Montáž spádiskovej šachty š96 na stoke FA (ul. SNP v chodníku).

Práce na stoke E: Búranie betónu na existujúcej kanalizácii pre osadenie šachty š75. Montáž š75 (ul. Malá Strana, SNP pri predajni JOMASEPO).

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Rozoberanie zámkovej dlažby (chodník na ul. SNP).

Predpoklad prác - 26.týždeň

Práce na stoke FA-1 (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných potrubí PVC DN300, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS, rozoberanie zámkovej dlažby,

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Práce na stoke E (ul. Malá Strana): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Vypracoval: Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.