

Zvolenská Slatina

Prehľad vykonaných prác – 26.týžden

Práce na stoke FA-1 (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných potrubí PVC DN300, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS, rozoberanie zámkovej dlažby,

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht na stoke D.

Demontáž zámkovej dlažby (chodník na ul. SNP).

Predpoklad prác - 27.týždeň

Práce na stoke FA-1 (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných potrubí PVC DN300, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS,

Práce na stoke FA-1 (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Práce na stoke FA (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Práce na stoke FA (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných potrubí PVC DN300, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht na stoke C.

Vypracoval: Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica, s.r.o.