

Zvolenská Slatina

Prehľad prác - 29.týždeň

Práce na stoke FA (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Práce na stoke F časť 3. (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných potrubí PVC DN300, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Práce na výtlačnom potrubí V1: spevňovanie svahov kamennou rovnatinou. (rieka Slatina)

Sondovanie vodovodu na stok F časť 2. (ul. SNP)

Presun dopravného značenia zo stoky FA na stoku F časť 3 (ul.SNP)

Predpoklad prác - 30.týždeň

Práce na stoke F časť 3. (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revíznych šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Práce na stoke F časť 2. (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných potrubí PVC DN300, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Rozoberanie chodníka na stoke F časť 2.(ul. SNP)

Vypracoval : Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.