

Zvolenská Slatina

Prehľad prác - 31.týždeň

Práce na odbočeniach ktoré neboli zahrnuté v PD.

Prerušenie prác kvôli kolíziám s vodovodom na všetkých stokách.

Spätné povrchové úpravy na stoke FA-1 a FA(ul. SNP) pokládka zámkovej dlažby.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Predpoklad prác - 32.týždeň

Práce na odbočeniach ktoré neboli zahrnuté v PD.

Prerušenie prác kvôli kolíziám s vodovodom na všetkých stokách.

Spätné povrchové úpravy na stoke FA-1 a FA(ul. SNP) pokládka zámkovej dlažby.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Čerpanie dovoleníek.

Vypracoval: Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.