

Zvolenská Slatina

Prehľad prác - 37.týždeň

Práce na odbočeniach, ktoré neboli zahrnuté v PD.

Asfaltovanie podkladovej vrstvy asfaltu na uliciach: Pod Hájom, Poľovnícka, Borovínska cesta, Pod Dielom, Malá Strana, Mierová

Predpoklad prác - 38.týždeň

Práce na odbočeniach, ktoré neboli zahrnuté v PD.

Asfaltovanie podkladovej vrstvy na uliciach Mierová, Sládkovičova, SNP.

Konečné úpravy asfaltovaním na celú šírku vozovky ulíc :Mierová, Pod Hájom, Pod Dielom, Borovínska cesta.

Dočasná úprava štátnej cesty ul. T. Vansovej asfaltovaním.

Dočasná úprava štátnej cesty ul. Očovská cesta.

Konečné úpravy sa týkajú len ulíc, na ktorých je kanalizácia dokončená bez ďalších zásahov. Konečné úpravy na uliciach, kde nie je dokončená kanalizácia sa budú realizovať v roku 2020.

Vypracoval: Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica, s.r.o.