

Zvolenská Slatina

Prehľad vykonaných prác – 20.týžden

Postup prác:

Práce na stoke C (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revízných šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Návrh riešenia dopojenia trasy FA a FA-1 do ulice Športová predložený SD.

Predpoklad prác - 21.týždeň

Sondovanie IS a vodovodu pri štátnej ceste I. triedy I/16 (ul.SNP).

Pretláčanie oceľových chráničiek pod štátnu cestu I. triedy I/16 (1. pri kultúrnom dome. 2.výjazd z Malej Strany na ul. SNP pri dome č. 272) **Pri výjazde z Malej strany bude cesta uzavretá cca 3 dni. Výjazd bude možný len na stranu ku obchodnému domu COOP JEDNOTA.**

Príprava pre asfaltovanie odfrézovaného úseku jedného jazdného pruhu na Stoke B.(ul T. Vansovej)

Práce na stoke C (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revízných šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Vytyčovanie a príprava stôk D, E, F-časť 2 a 3, FA, FA-1 v úsekoch pri štátnej ceste I. triedy I/16 (ul.SNP).

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Návrh riešenia dopojenia trasy FA a FA-1 do ulice Športová predložený SD

Vypracoval: Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.