

## Zvolenská Slatina

### Prehľad vykonaných prác – 22. týždeň

Sondovanie IS a vodovodu pri štátnej ceste I. triedy I/16 (ul. SNP).

Pretláčanie ocelevej chráničky pod štátnu cestu I. triedy I/16 (výjazd z Malej Strany na ul. SNP pri dome č. 272)

Práce na stoke C (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revízných šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Výkopy štartovacích a cieľových jám pri pretlakoch (ul. SNP, ul. Malá Strana)

Dopojenie stoky D do existujúcej kanalizácie. (ul. SNP)

Zváranie výtlačného potrubia na výtlaku V1.

**Ul. Malá Strana bude uzatvorená aj cez víkend 1.-2.6.2019** z dôvodu problematickeho nabíjania chráničky pod cestou I/16.

### Predpoklad prác - 23. týždeň

Sondovanie IS a vodovodu pri štátnej ceste I. triedy I/16 (ul. SNP).

Pretláčanie ocelevej chráničky pod štátnu cestu I. triedy I/16 (**výjazd z ul. Športová na ul. SNP pri autobusovej zastávke bude uzavretý od 3.6.2019 t.j. pondelok do 7.6.2019 t.j. piatok**)

Príprava pre asfaltovanie odfrézovaného úseku jedného jazdného pruhu na Stoke B. (ul. T. Vansovej)

Práce na stoke C (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revízných šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Výkopy štartovacích a cieľových jám pri pretlakoch. (ul. SNP, ul. Športová)

Dopojenie výtlačného potrubia V1 pod železničnou traťou do ŠV1. (ul. Borovínska cesta)

Dopojenie stoky E do existujúcej kanalizácie (ul. Malá Strana, ul. SNP)

Vypracoval: Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.