

Zvolenská Slatina

Prehľad vykonaných prác – 23.týžden

Výkop štartovacej jamy na ul. Športová, uzavretie ulice

Pretláčanie ocelevej chráničky pod štátnu cestu I. triedy I/16 (**výjazd z ul. Športová na ul. SNP pri autobusovej zastávke bude uzavretý od 3.6.2019 t. j. pondelok do 10.6.2019 t. j. pondelok**)

Príprava pre asfaltovanie a asfaltovanie odfrézovaného úseku jedného jazdného pruhu dočasnou vrstvou asfaltu na Stoke B.(ul T. Vansovej)

Práce na stoke C (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revízných šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Výkopy štartovacích a cieľových jám pri pretlakoch.(ul. SNP, ul. Športová)

Dopájanie výtlačného potrubia V1 pod železničnou traťou do ŠV1.(ul. Borovínska cesta)

Prepojenie stoky E cez št. cestu I/16 ku existujúcej kanalizácii (ul. Malá Strana, ul. SNP) sprejazdnenie ulice Malá Strana

Dopojenie na stoke D pri starožitníctve do š68 (ul. Malá Strana, SNP)

Predpoklad prác - 24.týždeň

Práce na stoke F časť.3 (ul. SNP): Výkop a pokládka kanalizačných potrubí PVC DN300, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS, rozoberanie zámkovej dlažby,

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Dopojenie výtlačného potrubia V1 pod železničnou traťou do ŠV1.(ul. Borovínska cesta)

Vsunutie potrubia do pretlaku na ul. Športová, montáž 2ks šácht DN 1000, sprejazdnenie ulice

Búranie betónu na existujúcej kanalizácii pre osadenie šachty š75. Montáž š75

Výkopy štartovacích a cieľových jám pri pretlakoch.(obec Očová)

Vypracoval: Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.