

Combin Banská Štiavnica:

Zvolenská Slatina

Prehľad vykonaných prác – 16.týžden

Postup prác:

Práce na stoke B (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka potrubí PVC DN300 medzi šachtami š38 až š36, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Vytyčovanie podzemných objektov pri pretláčaní pod železničnou traťou.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Strojné zametanie časti za vodou.

Predpoklad prác - 17.týždeň

Práce na stoke B (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka potrubí PVC DN300 medzi šachtami š36 až JŠ, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Vytyčovanie podzemných objektov pri pretláčaní pod železničnou traťou.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.