

## Combin Banská Štiavnica:

### Zvolenská Slatina

#### Prehľad vykonaných prác – 17.týžden

##### **Postup prác:**

Práce na stoke B (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka potrubí PVC DN300 medzi šachtami š36 až š34, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Vytyčovanie podzemných objektov pri pretláčaní pod železničnou traťou.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

#### Predpoklad prác - 18.týždeň

Práce na stoke B (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka potrubí PVC DN300 medzi šachtami š34 až JŠ, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Práce na stoke B: výkop kanalizačných odbočení, montáž potrubia pvc DN150 včetně revíznych šácht DN400

Príprava pre asfaltovanie odfrézovaného úseku jedného jazdného pruhu na Stoke B.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.