

Zvolenská Slatina

Prehľad vykonaných prác – 21. týždeň

Práce na stoke C (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revízných šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Návrh riešenia dopojenia trasy FA a FA-1 do ulice Športová, schválený stavebný dozorom a investorom stavby StVS.

Sondovanie IS a vodovodu pri štátnej ceste I. triedy I/16 (ul. SNP).

Výkopy štartovacích a cieľových jám pri pretlakoch.

Pretláčanie ocelových chráničiek pod štátnou cestou I. triedy I/16 (ul. SNP) pri kultúrnom dome pre potrubie PVC DN 300.

Pretláčanie Chráničky HDPE pod železničnou traťou pre výtlačné potrubie V1.

Predpoklad prác - 22. týždeň

Sondovanie IS a vodovodu pri štátnej ceste I. triedy I/16 (ul. SNP).

Pretláčanie ocelových chráničiek pod štátnu cestu I. triedy I/16 (výjazd z Malej Strany na ul. SNP pri dome č. 272) Pri výjazde z Malej strany bude cesta uzavretá cca 5. dní. Výjazd bude možný len na stranu ku obchodnému domu COOP JEDNOTA.

Príprava pre asfaltovanie odfrézovaného úseku jedného jazdného pruhu na Stoke B. (ul T. Vansovej)

Práce na stoke C (ul. T. Vansovej): Výkop a pokládka kanalizačných odbočení PVC DN150 včetně revízných šácht DN 400, paženie, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov, sondovanie IS.

Skúšky vodotesnosti potrubia a šácht.

Výkopy štartovacích a cieľových jám pri pretlakoch (ul. Malá strana, SNP, Športová)

Dopojenie výtlačného potrubia V1 do ŠV1. (ul. Borovínska cesta)

Dopojenie stoky D do existujúcej kanalizácie. (ul. SNP)

Sondovanie IS a vodovodu pri štátnej ceste I. triedy I/16 (ul. SNP).

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.