

Zvolenská Slatina

Prehľad prác - 38.týždeň

Práce na odbočeniach, ktoré neboli zahrnuté v Projektovej dokumentácii.

Asfaltovanie podkladovej vrstvy na uliciach Mierová, Sládkovičova, SNP.

Konečné úpravy asfaltovaním na celú šírku vozovky ulíc: Mierová, Pod Hájom, Pod Dielom, Borovínska cesta.

Dočasná úprava štátnej cesty ul. T. Vansovej asfaltovaním.

Dočasná úprava štátnej cesty ul. Očovská cesta.

Predpoklad prác - 38.týždeň

Práce na odbočeniach, ktoré neboli zahrnuté v Projektovej dokumentácii.

Upratanie ulíc (odvoz prebytočného asfaltu, dosýpanie krajníc, odvoz dopravného značenia: Mierová, Pod Hájom, Pod Dielom, Borovínska cesta, SNP, Malá Strana.

Dočasná úprava štátnej cesty ul. T. Vansovej asfaltovaním.

Konečné úpravy sa týkajú len ulíc, na ktorých je kanalizácia dokončená bez ďalších zásahov.

Konečné úpravy na uliciach, kde nie je dokončená kanalizácia sa budú realizovať v roku 2020.

Vypracoval: Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica, s.r.o.