

Combin Banská Štiavnica:

Prehľad vykonaných prác – 10.týžden

Zvolenská Slatina:

Postup prác: Práce na stoke AA-1 Š16-Š21(záhrady ul. Poľovnícka, Pod Hájom) výkop a pokládka potrubí PVC dn300 a dn 150, paženie, montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov. Hrubé terénne úpravy v záhradách.

Kanalizačné odbočenia dn150 včetně revíznych šácht dn400 na stoke AA-1 (záhrady ul.Poľovnícka), skúšky vodotesnosti potrubia s odbočeniami.

Dovoz ČS-1, príprava stavebnej jamy pre umiestnenie ČS-1

Predpoklad prác - 11.týždeň

Práce na stoke BA (Sládkovičova ul.),AC (Pod Dielom),D (Malá Strana) výkop kanalizačných odbočení a pokládka potrubí PVC DN 150 a DN 200, paženie, montáž revíznych šácht dn 400 , zásypy a hutnenie, odvoz a dovoz materiálov. Vyhrabanie pozemkov montáž oplotení a konečné terénne úpravy na stoke AA-1(záhrady ul.Poľovnícka).

Osadenie ČS-1 príprava debnenia na obetónovanie ČS-1. Betonáž ČS-1

Výkop pre výtlačné potrubie, zváranie a montáž výtlačného potrubia, Gravitačný úsek na výtlačnom potrubí,

Vypracoval Vician Dominik

MSV Combin Banská Štiavnica s.r.o.